

COMUNE DI NERVIANO

(Città Metropolitana di Milano)

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASFALTATURA VIA MILANO IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIALE VILLORESI E INIZIO AIUOLA SPARTITRAFFICO DIREZIONE MILANO

DITTA: GREEN ASPHALT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PARABIAGO (MI)
VIA SANT'ANTONIO N.33

CUP I37H22001690004 – CIG 9301188F23

CONTRATTO: n.°14 del 05 Ottobre 2022 registrato in data 05.10.2022 al n.100880 Serie 1T

RELAZIONE AL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori di cui alla presente relazione riguardano il consolidamento e la riqualificazione del manto stradale di Via Milano al fine di migliorare la sicurezza degli utenti della strada, la riduzione del rumore per effetto della riduzione di asperità e il miglioramento del deflusso delle acque superficiali.

PROGETTO: Con deliberazione n. 68/G.C. del 07.04.2022 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di €.130.000,00= così risultante:

- importo lavori soggetti a ribasso €. **93.351,48**

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. **4.656,65**

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 98.008,13

	IVA 22%	€.	21.561,79
	TOTALE LAVORI	€.	119.569,92
	- incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs 50/2016	€	1.960,16
	Imprevisti	€.	8.000,00
	Somme a disposizione	€.	469,92
	TOTALE		130.000,00
	INDIZIONE GARA: Con determinazione n. 543/R.G. del 14.07.2022 si è stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di offerte ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120 del 11.06.2020, come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub 2.1) del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, introdotto in deroga all'art. n.36 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando la piattaforma regionale E-procurement Sintel, adottando quale scelta del contraente il criterio del minor prezzo in conformità a quanto previsto dall'art 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016.		
	AGGIUDICAZIONE LAVORI: Con determinazione n.680/R.G. del 01.09.2022, sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa GREEN ASPHALT S.R.L. con sede legale in PARABIAGO (MI) Via Sant'Antonio n.33, per un importo complessivo di €. 109.604,65= così determinato:		
	- importo lavori soggetti a ribasso	€	93.351,48
	- ribasso del 8.750%	€	8.168,25
	Differenza	€	85.183,23
	- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.656,65
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI IVA	€.	89.839,88
	IVA 22%	€	19.764,77

IMPORTO TOTALE LAVORI € **109.604,65**

CONTRATTO n.°14 del 05 Ottobre 2022 registrato in data 05.10.2022 al n.100880 Serie 1T

SUBAPPALTO: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI: Il lavoro ha avuto andamento regolare ed è stato eseguito secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

DURATA DEI LAVORI: A norma dell'art. 40 del C.S.A. il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in (trenta) giorni naturali e consecutivi è stato rispettato.

I lavori sono stati:

- Consegnati in data 04 Ottobre 2022.
- Ultimati in data 28 Ottobre 2022.

I lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del tempo assegnato e pertanto è stata ritenuta valida, come data di ultimazione, quella riportata nel certificato di ultimazione dei lavori sopra citato.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'assuntore dei lavori non ha formulato alcuna riserva sul registro di contabilità finale.

AVVISI AD OPPONENDUM: La pubblicazione degli avvisi ad opponendum non ha avuto luogo in quanto i lavori si sono svolti su aree ed edifici di proprietà comunale.

CESSIONE DEI CREDITI: Nessun atto è stato notificato a questo Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, inteso a cedere o sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri

operai presso:

INAIL codice ditta n. 96057181/75

INPS matricola aziendale n. 2113282678

CASSA EDILE codice impresa n. 19703

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ufficio Tecnico

Comunale nella persona del geom. Salvatore La Ruffa.

STATO FINALE: dallo stato finale dei lavori compilato in data 12 Gennaio

2023 risulta che i lavori eseguiti dalla ditta GREEN ASPHALT S.R.L. con sede legale in PARABIAGO (MI) VIA SANT'ANTONIO N.33, sommano ad €.

85.103,37= oltre a €. 4.656,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 89.760,02= oltre ad IVA dovuta nella misura di legge.

Con il presente atto si liquida all'impresa la somma di €. 3.000,00 trattenuta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e la ritenuta per infortuni dello 0,50 pari ad €. 448,80

PAGAMENTI ALL'IMPRESA: Durante il corso dei lavori la ditta ha ricevuto i seguenti acconti:

-certificato di pagamento n.1 del 15.11.2022 € 86.311,22= + IVA

La ditta risulta pertanto creditrice della somma totale di €. **3.448,80= + IVA** così risultante:

- importo lavori eseguiti	€	85.103,37
---------------------------	---	-----------

- oneri di sicurezza	€	4.656,65
----------------------	---	----------

Totale lavori	€	89.760,02
----------------------	---	-----------

- acconti corrisposti	€.	<u>86.311,22</u>
-----------------------	----	------------------

- importo dovuto a saldo per lavori	€	3.448,80
-------------------------------------	---	----------

- IVA 22% € 758,74

IMPORTO TOTALE A SALDO € 4.207,54

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Salvatore La Ruffa considerato:

- che per quanto è possibile accertare da misurazioni e verifiche, lo stato di fatto

risponde per quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità finale;

- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto

all'assicurazione degli operai,

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili,

- che l'Impresa non ha sollevato alcuna riserva;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa GREEN ASPHALT S.R.L. con

sede legale in PARABIAGO (MI) VIA SANT'ANTONIO N.33, in base alla

determinazione di affidamento n.680/R.G. del 01.09.2022, e del contratto

n.°14 del 05 Ottobre 2022 registrato in data 05.10.2022 al n.100880 Serie 1T,

sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di €. 89.760,02=

oltre ad IVA dovuta nelle misure di legge.

Con il presente atto si liquidava all'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, la

somma di €. **3.448,80=** oltre ad IVA dovuta nelle misure di legge.

L'impresa sottoscrive il presente atto per accettazione dichiarando che oltre le

somme sopra indicate nulla le risulta più dovuto per i lavori in oggetto e

nessuna altra pretesa di qualsiasi genere solleverà dopo la sottoscrizione del

presente atto nelle more delle prestazioni disciplinate dal contratto d'appalto

in oggetto indicato.

Nel contempo viene svincolata a garanzia della completa e regolare

esecuzione del contratto in oggetto la cauzione contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 la polizza fidejussoria n.1027445027 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. per un importo di euro 4.492,00. L'importo originario della garanzia fidejussoria, calcolato ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.50/2016, è stato ridotto del 50% come previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la ditta è in possesso del certificato UNI EN ISO 9001 2015.

Nerviano, 12 Gennaio 2023

Il Direttore dei lavori Geom. Salvatore La Ruffa

Per l'Impresa GREEN ASPHALT S.R.L. IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig. Antonino Sciuto

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Pietro Loddo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

e rispettive norme collegate